

Holzart: \_\_\_\_\_  
 Sortierung: \_\_\_\_\_  
 Maße: 15 x 300 x 2750 mm

**Verlegeart:**

- vollflächig verklebt
- genagelt/ geschraubt

**Oberflächenbehandlung:**

- Live Natural Naturöl
- ungebürstet
- gebürstet

**Technische Vorbemerkungen**

Den nachfolgenden Leistungen liegen folgende Normen in neuester Fassung zugrunde:

**DIN 281**  
 Parkettklebstoffe; Anforderungen, Prüfung; Verarbeitungshinweise

**DIN 18 356 VOB, Teil C:**  
 Parkettarbeiten

**EN 13 489**  
 Mehrschichtparkett

**DIN 18202**  
 Toleranzen im Hochbau

**STLB-BU-028**  
 Parkettarbeiten

Darüber hinaus gelten alle zum Ausführungszeitpunkt gültigen EN- und DIN-Normen, Arbeitsstättenrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, behördlichen Erlasse und Gesetze sowie die anerkannten Regeln der Technik und Auflagen der Feuerwehr.

**Ausführungshinweise**

Unterlagen vom Auftraggeber

Der Auftragnehmer erhält als Grundlage für die Erbringung der Leistungen folgende Unterlagen:

- Ausführungszeichnungen
- Maßstab: .....
- Weitere Unterlagen
- .....

**Verarbeitungs- und Pflegerichtlinien**  
 Alle Verarbeitungs- und Pflegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

**Hinweise zur Verlegeart**  
 Die im Leistungsverzeichnis geforderte Verlegeart ist zwingend vorgeschrieben.

**Feuchtigkeitsprüfung**  
 Vor Verlegung der Parkethölzer ist die Estrichfeuchte zu ermitteln (Feuchtigkeitsprüfung mit der CM-Messmethode). Die Ergebnisse sind in das Estrichprotokoll einzutragen und von der Bauherrenschaft oder deren Bauleiter schriftlich bestätigen lassen.

**Feuchtegehalt verwendeter Parkethölzer**  
 Der zulässige Feuchtegehalt der Parkethölzer muss der EN 13 489 entsprechen.

Position	Menge	Leistung	EPI/ €	GP/ €
<b>1.0</b>		<b>Vorbereitende Arbeiten</b>		
1.1	m <sup>2</sup>	Vorhandenen ..... Estrich auf seine Eignung und Ebenmäßigkeit prüfen. Durch Anschleifen für die Aufnahme einer Spachtelmasse vorbereiten und mit Industriesauger absaugen.		
1.1.1 (Eventualpos.)	lmf	Best. Randstreifen aus Polystyrolschaum oder Mineralwolle bodengl. abschneiden und entsorgen.		
1.1.2 (Eventualpos.)	m <sup>2</sup>	Vorhandenen Estrich auf Altbeläge prüfen und ggf. fachgerecht entfernen und entsorgen.		
1.2 (Eventualpos.)	m <sup>2</sup>	Vorhandenen Estrich grundieren. Fabrikat: .....		
1.3 (Eventualpos.)	m <sup>2</sup>	Vorhandenen Estrich zum Höhenausgleich spachteln. Fabrikat: .....		
1.4 (Eventualpos.)	St.	Türzargen fachgerecht einkürzen.		
1.5 (Eventualpos.)	St.	Innentürblätter fachgerecht einkürzen.		

Landhausdiele Chaletino 15 mm Nut/Feder

Position	Menge	Leistung	EPI/ €	GP/ €
<b>2.0</b>		<b>Verlegung</b>		
2.1	m <sup>2</sup>	Parkettunterlagen für schwimmende Verlegung aus Dämmstoff, Dicke..... auf Untergrund fachgerecht nach Herstellerangaben verlegen.  Fabrikat:.....		
2.2	m <sup>2</sup>	BOEN Landhausdielen Chaletino 15 mm Nut/ Feder, dreischichtig, 15 x 300 x 2750 mm mit 4V Fase, Deckschicht ca. 3,5 mm.  Holzart:.....  Sortierung:.....  Oberfläche:..... liefern und auf den vorgenannten verlegereifen Untergrund verlegen.  Verlegerichtung: .....		
2.3 (Eventualpos.)	m <sup>2</sup>	Parkettelemente auf bauseits vorhandene tragfähige und ebene Stufen mit geeignetem Kleber aufbringen.  m <sup>2</sup> Trittstufen: ..... m <sup>2</sup> Setzstufen: .....		
<b>3.0</b>		<b>Oberflächenbehandlung</b>		
3.1 (Eventualpos.)	m <sup>2</sup>	Vorgenannte Parkettfläche fachgerecht behandeln.  Fabrikat:.....		
3.2	m <sup>2</sup>	Erstpflege der vorgenannten Parkettfläche fachgerecht nach Herstellerangaben durchführen.  Fabrikat:.....		
<b>4.0</b>		<b>Anschlüsse, Aussparungen</b>		
4.1		In Bereich von Türzargen, aufgehenden Heizungsrohren und sonst. Bauteilen Aussparungen fachgerecht herstellen und ggf. schließen.  Fabrikat:.....		
<b>5.0</b>		<b>Sockelleisten</b>		
5.1	lfm	Sockelleisten liefern und anbringen.  Fabrikat:.....		
<b>6.0</b>		<b>Abschluss-/ Übergangsprofile</b>		
6.1	lfm	In Bereichen von Bodenbelagsübergängen Anschlüsse fachgerecht herstellen.  Fabrikat:.....		
6.2	lfm	In Bereichen von Türschwellen Anschlüsse fachgerecht herstellen.  Fabrikat:.....		
6.3 (Eventualpos.)	lfm	Stufenleisten Profil:  ..... x .....mm fachgerecht einbauen.  Fabrikat:.....		
6.4 (Eventualpos.)	lfm	Dehnungsfugen anlegen.  Fabrikat:.....		
<b>7.0</b>		<b>Stundenlohnarbeiten</b>		
7.1	Std.	Für einen Meister zur Durchführung von Nebenleistungen: Die Durchführung ist vorab durch die Bauleitung zu genehmigen. Nachweis mit Tagelohnzettel.		
7.2	Std.	Für einen Facharbeiter s.o.		
7.3	Std.	Für eine Hilfskraft s.o.		

Firma/ Firmenstempel, Ort, Datum, Unterschrift

Gesamtbetrag	
zzgl.	% MwSt.
Summe	